

10 국립 자연휴양림 유치

관리번호	II-10	추진부서	산림정책과	담당자 (전화번호)	변상만 (3432)			
사업구분	성격별		기간별		이행상황			
	신규	계속	임기내	임기후	계획중	추진중	완료	추진율(%)
	○		○			○		15

사업목표

- ◇ 국유림 내 자연휴양림을 유치하여 중부권 산림복지 및 종합 휴양문화 공간 토대 마련 산림휴양·치유 수요 충족

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 위치 : 금산군 남이면 구석리 산815 외 22필지
- 면적 : 519ha (국유림)

□ 실천계획

- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연차별 투자계획						
			계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이후
합계	5,000		5,000		250	2,750	2,000		
국비	5,000		5,000		250	2,750	2,000		
도비									
군비									
민자 등									

- 연차별 추진계획

단위사업	추진계획					
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이후
지정	건의	휴양림 지정				
설계			기본 및 실시			
조성				1년차 조성	2년차 조성	

□ 그 동안 추진실적

- 휴양림 진입로(1.7km) 및 세천 정비사업(2km) 완료('18.12)
- 국립자연휴양림 관리소 업무담당자와 협의('18.10)
 - 국립자연휴양림 지정 건의(부여국유림관리소 휴양시설 팀)

□ 타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 산림청(중부지방산림관리청/부여국유림관리소)에 국립자연휴양림 지정 건의('18.10)
- 국립자연휴양림 관리소(대전) 휴양시설 팀과 사업추진 협의('18.11)

□ 예산 확보계획

- 산림청(국비) 자연휴양림 조성에 따른 2019년 실시설계비 및 사업비 편성 요청 ('18. 10월)